

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成31年度 農地・農業用施設災害復旧事業（繰越明許）
2. 工事(委託)の名称 72-118 寺家ノ浦 道路 災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
ブロック積工 L=30.0m A=52.0m²

土羽工 L=30.0m A=397.0m²

U型側溝布設 L=30.0m U240

コンクリート取壊し・処分 V=53.0m³ 変更前

コンクリート取壊し・処分 V=43.0m³ 変更後

立木伐採・処分 W=9.3t 変更前

立木伐採・処分 W=14.8t 変更後 残土処分 V=33.0m³
6. 現 工 期 平成 31 年 4 月 26 日 ~ 令和 元 年 8 月 15 日 (112 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)藤川重機建設 代表取締役 藤川 武則
住 所 桂川町大字土師2084番地1

8. 契 約 金 額 金 6,696,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和元年7月18日
イ. 変更後請負額 金 6,696,000 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期 平成31年4月26日 ~ 令和元年9月17日
エ. 変更理由 天候不良により、不測の日数を要したため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和元年9月5日
イ. 変更後請負額 金 6,820,000 円 (増減額 124,000 円)
ウ. 変更後工期 平成31年4月26日 ~ 令和元年10月15日
エ. 変更理由 天候不良により、不測の日数を要したため。
工期延長による消費税増税(10%)対応のため。

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和元年10月2日
イ. 変更後請負額 金 6,677,000 円 (増減額 143,000 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
エ. 変更理由 産業廃棄物数量変更のため。