

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 個別補助(通学路緊急対策)事業
2. 工事(委託)の名称 土居・笹尾線道路改良工事(3工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
工事長L=117.0m

擁壁工 3号擁壁 1式 6号擁壁 1式 L型擁壁 L=28m

排水工 函渠型側溝 L=171.0m 路側工 歩車道境界ブロック L=79.6m

舗装工 表層工(5cm) A=771.0㎡ (4cm)A=251.0㎡
6. 現 工 期 令和4年9月1日～令和5年1月31日 (153日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)田川組 代表取締役 田川 浩智
住 所 桂川町大字土師979番地
8. 契 約 金 額 金 17,825,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
 - ア. 変更契約日 令和5年1月23日
 - イ. 変更後請負額 金 17,825,000 円 (増減額 0 円)
 - ウ. 変更後工期 令和4年9月1日～令和5年3月27日
 - エ. 変更理由 契約期間延長申請書の提出に伴う工期の変更のため。
 - (2) 2 回 目
 - ア. 変更契約日 令和5年3月7日
 - イ. 変更後請負額 金 19,332,500 円 (増減額 1,507,500 円)
 - ウ. 変更後工期 令和4年9月1日～令和5年3月30日
 - エ. 変更理由 現地精測による設計数量の変更のため。
 - (3) 3 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由