

契約変更表

建設事業課

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. 事業の名称 | 防災・安全社会資本整備交付金事業 |
| 2. 工事(委託)の名称 | 桂川町営住宅二反田団地A棟建築工事 |
| 3. 工事(委託)の場所 | 桂川町大字 土師 地内ほか |
| 4. 工事(委託)の種類 | 建築工事 |
| 5. 工事(委託)の概要 | A棟建築工事 1式 延床面積2147㎡ |

変更内容：溶接金網敷2.0㎡ 鉄筋コンクリート0.2㎡ 呼び樋1箇所

ルーフドレイン1箇所 吸放湿ビニルクロス貼り370.0㎡ 追加

駐輪場工事 1式 延床面積43㎡

LPG庫工事 1式 延床面積6㎡

ゴミ置場工事 1式 延床面積10㎡

6. 現工期 平成29年9月22日～平成30年10月30日 (404日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名称 (株)中村建設 代表取締役 中村 巧
住所 飯塚市伊岐須563-14

8. 契約金額 金 495,850,000円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1回目

ア. 変更契約日 平成30年9月21日
イ. 変更後請負額 金 495,850,000円 (増減額 0円)
ウ. 変更後工期 平成29年9月22日～平成30年11月20日
エ. 変更理由 天候不良(平成30年7月豪雨等)による作業遅延のため。

(2) 2回目

ア. 変更契約日 平成30年11月16日
イ. 変更後請負額 金 495,968,400円 (増減額 118,400円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由 現場での指示による工事数量増加及び項目追加のため。

(3) 3回目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由