

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 防災・安全社会資本整備交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川町営住宅二反田団地 集会所建築工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内ほか
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要 建築工事 1式 延床面積146.28㎡

(竣工時清掃 146.0㎡ 六価クロム溶出試験 1式 地盤改良土
一軸圧縮試験 3試料 残土処分 4m³追加 ポンプ圧送回数2回
コンクリート殻撤去・運搬・処分 2.69 t)

電気工事 1式 延床面積146.28㎡

機械工事 1式 延床面積146.28㎡
6. 現 工 期 平成30年5月8日～平成30年10月30日 (176日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)福岡建材 代表取締役 松下恵美子
住 所 桂川町大字土師1187番地9
8. 契 約 金 額 金 37,094,760 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
 - ア. 変更契約日 平成30年9月21日
 - イ. 変更後請負額 金 37,094,760 円 (増減額 0 円)
 - ウ. 変更後工期 平成30年5月8日～平成30年11月20日
 - エ. 変更理由 天候不良(平成30年7月豪雨等)による作業遅延のため。
 - (2) 2 回 目
 - ア. 変更契約日 平成30年11月16日
 - イ. 変更後請負額 金 37,444,680 円 (増減額 349,920 円)
 - ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
 - エ. 変更理由 現場での指示による工事数量増加及び項目追加のため。
 - (3) 3 回 目
 - ア. 変更契約日 平成 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
 - エ. 変更理由