

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 農地・農業用施設災害復旧事業
2. 工事(委託)の名称 72-103狩野ため池災害復旧工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

崩土掘削V=775m ³	盛土工 V=804m ³
土質改良工 V=643m ³	法面工 A=662m ²
仮設道路工 一式	逆L形擁壁工 L=4.0m (H=2.46m)
ふとん籠工 L=2.0m	洪水吐復旧工 L=4.0m

6. 現 工 期 平成30年11月14日～平成31年1月30日 (78日間)
7. 契約相手の名称及び住所

名 称	山辺組	代表者	山邊 勉
住 所	桂川町大字内山田841番地1		
8. 契 約 金 額 金 8,262,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目

ア. 変更契約日	平成31年1月29日
イ. 変更後請負額	金 8,262,000 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期	平成30年11月14日～平成31年3月15日
エ. 変更理由	天候不良により、不測の日数を要したため。

 - (2) 2 回目

ア. 変更契約日	平成31年2月25日
イ. 変更後請負額	金 9,774,000 円 (増減額 1,512,000 円)
ウ. 変更後工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由	段切りの追加、仮設道路の内容変更のため。

 - (3) 3 回目

ア. 変更契約日	平成 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由	